

打合せ記録

1 出席者の氏名を記入して下さい

■社外	■顧客要望	□顧客確認	■その他 (打合せ)
□社内			

件名	(仮称) 森友学園小学校新築工事に伴う土壌改良工事
日時	平成27年 9月04日 (金) 10:00~12:00
場所	近畿財務局9F会議室
出席者	近畿財務局: 池田統吾管理官、清水管理官 大阪航空局: 高見順隆係、木元氏 キアラ設計: 松本所長、八木氏 中道組: 松本所長、中川

中道組: 先日現場立ち合わせにてご確認頂きました汚染土に含まれている塵埃と地中埋設物撤去範囲に含まれている産業処分につきまして予算計上可能か否か今後の施工計画について打合せする必要がありますのでお時間頂戴致しました。

財務局: 土壌改良剤及び地中埋設物撤去範囲の塵埃量及び金額を教えてくださいませんか。

中道組: 汚染土に含まれる塵埃は既に処分しましたが 701.5t で約 400 万円となり、地中埋設物撤去範囲に含まれる塵埃は北東部のみ 900t で仕分け処分費が高く @138,500/t となり約 4000 万円になり、北西部にも塵埃含有が見込まれておりますのですべて撤去となると膨大な金額となる為、工事を進めてよいものか判断頂きたい。

財務局: まず、汚染土の塵埃仕分け処分費 (84,800 円/t) と地中埋設物撤去範囲の仕分け撤去処分費 (88,500 円/t) の違いについて説明願います。

中道組: 汚染土処分業者と塵埃処分業者との単価違いの為、安価な業者があれば推薦願いたい。

財務局: 業者が違えば単価が違いますが上層部への説明がつかないと北東部分の塵埃だけで約 4000 万円もかけ、北西部他地域の予測される産業処分を併せて考慮するとそもそも地面を上回る年度が発生する箇所を貸し出すことは出来ないので契約取止めになる。

キアラ: 産業処分費に予算がつかないのであれば、基本的に建築工事に支障はないので場外に出さぬ方法を考えてほしいと思われる。9/10 まで、4/4 程度は、

財務局: 出来ればキアラ設計に場外処分を極力減らす計画を考慮してもらえないか。

キアラ: 建築工事で掘削深度は 1.5m から 2m ぐらいであるので深い部分にある塵埃は影響ないが出土した塵埃を場内処分する方法も考えるが森友学園への説明方法も難しい。

財務局: 建築に支障ある塵埃及び汚染土は現場にあたる為、費用負担義務が生じるがそれ以外の産業廃棄物処分が通常の 10 倍では予算がつかないが借主との競争も選けたので場内処分の方で協力お願いします。

キアラ: 小学校の掘削も深かったので設計段階で可能な限りの場内処分計画を検討します。

中道組: 9/10 から東側から埋設物撤去作業にはいるので契約通り 3m の掘削実施し、ガラ掘り分けを行い表土は掘削戻しさせて頂きます。

財務局: 来週のみかつ曜日に関地確認させて頂きます。工事を進めていく上で問題があれば相談には随時対応致しますが、2 期工事の見積資料も頂戴したいのでよろしくお願います。

中道組: これから 2 期工事の見積書も作成しますので森友学園からの了解も頂いた上で提出させて頂きますが以前保留となっていました。樹木、アスファルト撤去費用と処分費については補給対象の範囲は出ましたか。

財務局: 撤去費用は補給対象としますが処分費は補給対象外となりました。

キアラ: 我々の立場で申し上げる事ではないので 2 期工事分と汚染産業廃棄物処分費、既設管マルチ注入費は追加工事として契約計上し、場内処分方法も検討します。

財務局: よろしくお願います。

以上

近発・中川 (佐倉) 対応責任者、2/5 以降工事下す、キアラ、全範囲土壌改良は、お任せ、中道組、2/5 以降工事下す、キアラ、全範囲土壌改良は、お任せ